

#### TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/11-049

Fritidsnämnden

# Fritidsnämndens investeringar - beslutsuppföljning

#### Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

### Ärendet

I tabellen nedan redovisas en kortfattad information bekräftande aktuell status för Fritidsnämndens investeringsprojekt enligt tidigare beslut av nämnden och/ eller av kommunfullmäktige.

Geografiska	Projekt	Status	Åtgärd <sup>1</sup>
områden	Typ av objekt		
Älta	Ridskola Källtorp	Planbesked har godkänts av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden	
	Sporthall	Planenheten utreder nytt program för Älta centrum. Även fritidsanläggningar ingår i det nya programmet och placering av ny sporthall.	Avvaktar beslut om planprogram för centrum
	Älta IP utredning utegym/aktivitetspark	Fritidsnämnden gav idrotts- och fritidsenheten i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga utegym/aktivitetspark vid gamla tennisbanan.	Samrådsmöte med medborgarförslagsgivare och föreningsliv för att undersöka behov och önskemål har skett på plats. Samarbetsmöte med Natur och parkenheten som ska tillgänglighetsanpassa badplatsen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Åtgärder med kursivstil är avvikelse från föregående rapport

-



Sicklaön	Lekplats Tallbacken		Allmänheten ges möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter angående förslaget via kommunens socialmedia t ex facebook Arbetet pågår klart till sommaren 2014
	Utegym Sickla	Arbetet pågår	Markarbetet av slutas till våren, gummibeläggningen läggs i höst 2014
	Aktivitetspark/Duvnäs- Utskog	Arbetet pågår	Har vinteruppehåll arbetet ska vara klart till sommaren 2014
	Nacka Bollhall Breddning av hall		Framtagning av bygghandlingar pågår
	Nacka sporthall Effektivisering av hallkapacitet		Framtagning av förfrågningsunderlag pågår
	7 manna och extra tränings yta konstgräsplan Sicklavallen		Arbetet återupptas 10/3 efter vinteruppehåll
	Nacka IP02 11 manna konstgräs	Besiktning 28/11 av konstgräsplan	Visst markarbete kvarstår, utförs när väderleken tillåter. Slutredovisning till augusti FRN
Caltai Dag	Maraië ID	Ducielstoning fün 0	Estan inama de amarala
Saltsjö-Boo	Myrsjö IP	Projektering för 9 manna fotbollsplan och skolidrott Påbörjat	Efter överenskommelse med Boo FF rivs Quesadatältet vilket möjligt gör en utbyggnad till 11 manna plan. Rivningen kommer ske i juli månaden. Om projektering



	pågår
Björknäs IP	Projekteringsarbete
Löparbanor och	pågår, bl.a. geoteknisk
innanliggande	undersökning
naturgräsplan	

## Bilaga

1. Tidsplan för aktiviteter: fritidsnämndens investeringar 2014

Jerker Linnerborg Anläggningsutvecklare idrotts- och fritidsenheten